

附件 5

叙镇铁路项目建设进展情况

截止 2021 年 12 月叙镇铁路项目建设进展情况如下:

开累完成投资 79.05 亿元, 占总投资的 74.4%; 路基和站场设计总量 1537 万立方米, 开累完成 1485.4 万立方米, 占设计总量的 96.6%; 桥梁总长 17.593 公里, 开累完成 14.72 公里, 占设计总长的 85.7%; 隧道总长 121.371 公里, 开累完成 120.45 公里, 占设计总长的 99.2%。全线 55.5 座隧道中: 要家山隧道(6094m)、下坝隧道(6082m)、下寨隧道(4104m)、庙坝隧道(3630m)、永福隧道(3553m) 等 49.5 座隧道已顺利贯通。

蜀道投资集团有限责任公司

2022 年 6 月 29 日

