

附件 3

成自铁路项目建设进展情况

成自高铁 2021 年度投资计划为 98 亿元，截止 12 月底累计完成投资 98 亿元（其中：征地拆迁及其他 32 亿元、工程建安费 66 亿），完成占比 100%。项目建设进度如下：

一、征地拆迁：全线红线内征地 8838 亩，累计完成 8838 亩，完成占比 100%；房屋拆迁面积共 510816 平方米，累计完成 487900 平方米，完成占比 95.5%。

二、建安工程：全线桥梁工程开累完成 59283.71 延长米，占设计数量 65.94%；全线隧道工程开累完成 19930.99 延长米，占设计数量的 52.94%；路基土石方开累完成 1739.87 万方，占设计数量的 79.09%

蜀道投资集团有限责任公司

2022 年 6 月 29 日

